

質問に対する回答書

質問年月日	平成 28 年 11 月 14 日 (月)
工事番号	第 28-59 号
工事名	平成 28 年度 多気町水道事業 仁田地区 配水管布設工事
工事箇所	多気町 仁田 地内
質問内容	
<p>第 10 号明細書 (布設工 φ100) G X 継手接合工 → P-L i n k は使用しませんか？</p> <p>第 12 号明細書 (布設工 φ75) メカ型ジョイント工 φ50 → 割増 (特殊押輪 30%) はなしですか？</p> <p>第 22 号明細書 (舗装復旧工)</p> <ol style="list-style-type: none">① 舗装版破砕 (施工パッケージ) → C o 版の厚みは 10cm 以下ですか？② 舗装版破砕 (施工パッケージ) → バックホウは 0.35m³ ですか？③ 床掘・土砂等運搬は小規模の歩掛ですか？	
回 答 日	平成 28 年 11 月 16 日 (水)
回答内容	
<p>第 10 号明細書 P-L i n k は使用しません。</p> <p>第 12 号明細書 割増 (特殊押輪 30%) はなしで積算しています。</p> <p>第 22 号明細書</p> <ol style="list-style-type: none">① C o 版の厚みは 10cm 以下で積算しています。② バックホウは山積 0.45m³ (平積 0.35m³) で積算しています。③ 床掘・土砂等運搬は小規模 (バックホウ山積 0.28m³) にて積算しています。	