

# 一般廃棄物最終処分場維持管理記録

令和7年9月

## 1. 埋め立てた廃棄物の種類、数量

|            |          |
|------------|----------|
| 一般廃棄物（埋立物） | 1,730 kg |
|------------|----------|

## 2. 水質検査結果

### 【表流水】

採取した年月日 令和7年9月11日

結果の得られた日 令和7年9月24日

| 検査項目       |       | 単位     | 計測値  | 基準値           |
|------------|-------|--------|------|---------------|
| 水素イオン濃度    | (pH)  | -      | 6.9  | 5.8～8.6       |
| 生物化学的酸素要求量 | (BOD) | mg/L   | 3.0  | 60以下          |
| 化学的酸素要求量   | (COD) | mg/L   | 15.0 | 90以下          |
| 浮遊物質       | (SS)  | mg/L   | 6.7  | 60以下          |
| 大腸菌数       |       | CFU/ml | 5.0  | 800以下         |
| 窒素含有量      |       | mg/L   | 2.3  | 120以下（日間平均60） |
| 燐含有量       |       | mg/L   | 0.29 | 16以下（日間平均8）   |

### 【地下水】

採取した年月日 令和7年9月11日

結果の得られた日 令和7年9月24日

| 検査項目  |      | 単位   | 上流側 | 下流側 |
|-------|------|------|-----|-----|
| 電気伝導率 | (EC) | mS/m | 41  | 36  |

## 3. ダイオキシン類測定結果

試料採取年月日 -

結果の得られた日 -

| 試料名     | 単位       | 毒性等量 | 基準値    |
|---------|----------|------|--------|
| 表流水     | pg-TEQ/L | -    | 10以下   |
| 土壌      | pg-TEQ/g | -    | 1000以下 |
| 地下水 上流側 | pg-TEQ/L | -    | 1以下    |
| 地下水 下流側 | pg-TEQ/L | -    | 1以下    |

## 4. 施設の点検状況

| 点検箇所    | 点検項目        | 点検結果   |
|---------|-------------|--------|
| 掲示看板    | 掲示板の状態      | 正常     |
| 外周仕切り設備 | フェンス・生垣の状態  | 正常     |
| 内周仕切り設備 | 積ブロック・法面の状態 | 正常     |
| 遮水工     |             | 該当設備無し |
| 擁壁工     |             | 該当設備無し |
| 調整池     |             | 該当設備無し |
| 浸出液処理装置 |             | 該当設備無し |
| 覆い      |             | 該当設備無し |

異常が認められた際に講じた処置等

|  |
|--|
|  |
|--|