

## 回答書

工事名称 : 多気町松阪市学校組合 多気中学校体育館等改築及び解体工事

2021年03月04日 受付分

質問 番号	質 問 内 容	図面 番号	設計 図書 (頁)	質問回答(2021年03月10日 回答分)
1	SF-1につきまして、建築図面に記載がないように見受けられます。必要と判断してよろしかったでしょうか。必要の場合、取付場所のご指示願います。		No. 33	不要です。
2	アルミ笠木につきまして、内訳書ではW=300の指示がございますが、建築図面では400程度はあるように見受けられます。建築図面を正としてよろしかったでしょうか。	意-46	No. 22	図面を正として下さい。
3	上り框につきまして、建築図面にステンレス上り框が見受けられません。また、内訳書に御影石の上り框の指示もないように見受けられます。数量が建築図面と異なりますが、内訳のステンレス上り框は玄関ホールの上り框のことでしょうか。仕様等、建築図面と内訳書どちらを正としたら良いかご指示願います。	意- 12, 27	No. 27	図面を正として下さい。
4	ステンレス面台につきまして、建築図面に記載が見受けられません。建築図面ではトイレの面台は全てマシンの指示となっております。建築図を正とし、ステンレス面台は不要と判断してよろしかったでしょうか。	意-12, 27	No. 27	図面を正として下さい。
5	樹脂製の階段手摺につきまして、壁付の指示がございますが、建築図面では玄関ホール階段のスチール手摺の下段に取付となっております。 ブラケットがフラットバーの指示となっている為、樹脂手摺工事としては、手摺部分のトップレールのみとしてよろしかったでしょうか。また、仕上表では2段の指示となっておりますが、1段でよろしいでしょうか。 数量につきましては、内訳書及び平面図では内回りのみですが、屋内階段詳細図では外回りも施工するように見受けられます。内訳書及び平面図を正として、内回りのみとしてよろしかったでしょうか。	意- 13, 25, 27, 30	No. 27	フラットバーにトップレールを取付として下さい。 1段でよろしいです。 両側に取付として下さい。

質問 番号	質 問 内 容	図面 番号	設計 図書 (頁)	質問回答(2021年03月10日 回答分)
6	ステージステンスタップ <sup>®</sup> につきまして、建築図面の雑詳細図に記載のタップ <sup>®</sup> のことを指していると思受けられますが、建築図面ではスチール製となっております。建築図面を正として、スチール製と判断してよろしかったでしょうか。	意- 29, 38	No. 27	内訳書を正としてステン製として下さい。
7	アリーナ地窓ステン格子につきまして、建築図面の展開図(A)に記載のルーバー <sup>®</sup> のことを指していると思受けられますが、建築図面ではスチール製となっております。建築図面を正として、スチール製と判断してよろしかったでしょうか。	意-33	No. 28	内訳書を正としてステン製として下さい。
8	外部ステンスタップ <sup>®</sup> につきまして、建築図面に記載が見受けられません。仕上表にOZ-3でご指示がありますが、立面図や矩計図では、床下換気口を指しております。外部のステンスタップ <sup>®</sup> は不要と判断してよろしかったでしょうか。必要な場合は、内訳書にのみでは寸法、形状などの詳細が不明の為、詳細図及び施工箇所のご指示願います。	意- 13, 18, 21	No. 28	OZ-3は床下換気口とし、別でステンスタップ <sup>®</sup> をX1通りY9-Y10間の外壁とX6通りY1-Y2間の外壁の2ヶ所設置、国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 建築工事標準詳細図 8-31-2 による。(2FL~RFLまで)
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				