

回答書

工事名称 : 多気町松阪市学校組合 多気中学校体育館等改築及び解体工事

2021年03月12日 受付分

質問 番号	質 問 内 容	図面 番号	設計 図書 (頁)	質問回答(2021年03月17日 回答分)
1	屋根及びとい工事について、 仕上表YZ-4:谷樋の場所を教えてください。	意-13		使用していません。
2	屋根及びとい工事について、 仕上表YZ-7:庇幕板の場所を教えてください。 図意-25にありますが大引のようです。	意-13		使用していません。
3	屋根及びとい工事について、 堅樋の径は仕上表のφ125でよろしいでしょうか。 内訳書ではφ100です。	意-13	No. 25	φ125とする。
4	サディングに項目は重複しているものと考えてよろしいでしょうか。		No. 39	よろしい。
5	金属工事について、 仕上表 YZ12,13 鼻先防水押え=外部仕上表を見るとパラペット部L-80×30、小底部:L-60×30 とありますが、内訳書ではL-25×25とあります、仕上表を正としてよろしいでしょうか。	意-13	No. 22	よろしい。
6	金属工事について、 内訳明細書で階段手摺 樹脂製42φ 壁付と記載がありますが、仕上表では、φ34とあります。 34φの見積でよろしいでしょうか。		No. 27	よろしい。
7	躯体工事について、 土間補強部の詳細を教えてください。	構-20		別紙図面による。(構-31差替え)
8				