

回答書

工事名称 : 多気町松阪市学校組合 多気中学校体育館等改築及び解体工事

2021年03月18日 質疑分

質問 番号	質 問 内 容	図面 番号	設計 図書 (頁)	質問回答(2021年03月22日 回答分)
1	直接仮設工事に防音シートの記載がありません。外部足場は、メッシュシートのみと考えてよいですか。		No.4	体育館建設工事はメッシュシートで、解体工事については防音シートです。
2	立面図でスロープ・階段部に手摺がありますが、設計書に記載がなく詳細が不明です。ステンレス製の手摺と考えてよいですか。	意-18	No.28	よろしい。
3	1階平面詳細図3に外部建具の前にグレーチングがありますが、設計書に記載がなく詳細が不明です。亜鉛メッキ製のグレーチングと考えてよいですか。	意-29	No.28	ステンレス製グレーチングとして下さい。
4	仕上表2の断熱材(壁・屋根 硬質ウレタンフォーム吹付、天井 GWt100、土間下 硬質ウレタンフォーム)がありますが、設計書に記載がありません。断熱材は必要と考えてよいですか。	意-13		外壁:GWt100, 土間下:硬質ウレタンフォームt=25、スラブ天井裏:GWt100を見て下さい。
5	矩計図でOZ-4の記載がありますが、仕上表に符号がありません。設計書より巾木 モルタル塗と考えてよいですか。	意-13、 21	No.29	よろしい。
6	建具表にWW-1とWW-2の木製建具がありますが、設計書には記載がありません。木製建具は必要と考えてよいですか。	意-45		よろしい。
7	展開図(A)で放送室に放送台と可動棚がありますが、設計書には記載がありません。放送台と可動棚は必要と考えてよいですか。	意-36	No.41	よろしい。
8	雑詳細図で下足入れ詳細図がありますが、鋼管パイプの下足入れでは下に置いた靴に埃が落ちます。既製品の足箱と考えてよいですか。	意-38	No.41	図面通りとして下さい。 (基本生徒の上履きを入れます)

質問 番号	質 問 内 容	図面 番号	設計 図書 (頁)	質問回答(2021年03月22日 回答分)
9	2階暗幕指示図でY2通 X1-2間が壁となっていますが、意匠図では壁がなく手摺となっています。暗幕が必要と考えてよいですか。	意-57	No.44	展開図の通り壁として下さい。
10	外構平面図と設計書では②カラーアスファルト舗装となっていますが、外構詳細図では②インターロッキングとなっています。カラーアスファルト舗装を正と考えてよいですか。	外-01、 03	No.82	よろしい。
11				
12	追加事項			外構工事において、正門から校舎職員玄関までのカラーアスファルト舗装部分に視覚障害者誘導用ブロック(70m)を見て下さい。
13				
14				
15				
16				
17				